

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	3 g	▼												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z1												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1												
Impianti di servizio del cantiere	32 g	▼												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	3 g	Z1												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	3 g	Z1												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g	Z1												
Scavo di sbancamento a scoprire le fondazioni	8 g						Z1							
Rimozione di manto impermeabile	3 g		Z1											
Taglio di solai in c.a.	7 g				Z1									
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici	3 g		Z1											
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi m	10 g		Z1											
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	14 g						Z1							
Smobilizzo del cantiere	4 g													
Smobilizzo del cantiere	4 g								Z1					
LEGENDA Zona:														
Z1 = ZONA UNICA														