

Comune di PESCASSEROLI
Provincia di AQ

**FASCICOLO
DELL'OPERA**

MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE DALLE DITTE SUPERMERCATO DELFINA SNC
COMMITTENTE: COMUNE DI PESCASSEROLI.
CANTIERE: VIA STRADA MARSICANA, PESCASSEROLI (AQ)

PESCASSEROLI, 04/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO TAMELLIN FABRIZIO)

ARCHITETTO TAMELLIN FABRIZIO

VIA ALDO MORO 18
60030 MONSANO (AN)
Tel.: 347/0565942 - Fax: 0731605361
E-Mail: FABRIZIO.TAMELLIN@GMAIL.COM

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

STORICO DELLE REVISIONI

0	04/11/2020	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

SI DOVRANNO DEMOLIRE I DUE SCHELETRI DI C.A. REALIZZATI CIRCA 30 ANNI FA, SU SENTENZA DEL TAR PER REALIZZAZIONE DI OPERE NON CONFORMI AL PIANO URBANISTICO VIGENTE ALL'EPOCA DELLA REALIZZAZIONE. SI PROCEDERA' PRIMA CON LA RIMOZIONE DELLA GUAINA REALIZZATA NEL SOLAIO DI PIANO PEI DUE EDIFICI, SI PROVVEDERA' ALLA DEMOLIZIONE DEI MURI REALIZZATI CON FORATI DI DIVERSO SPESSORE , AL TAGLIO DEI SOLAI E LA RIMOZIONE DEL SOLAIO IN LATERO-CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE LO SBANCAMENTO PER SCOPRIRE LE FODAZIONI E LA DEMOLIZIONE DI TUTTO IL TELAIO IN CEMENTO ARMATO E RELATIVO TRASPORTO A DISCARICA. SUCCESSIVAMENTE VERRA' RIPORTATA TERRA DA SBANCAMENTO PER RIPRISTINARE, OVE POSSIBILE RICAIVARE L'ANDAMENTO ANTE OPERA, DELLO STATO DEI LUOGHI.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/12/2020 Fine lavori: 30/01/2021

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: VIA STRADA MARSICANA

CAP: 67032

Città: PESCASSEROLI

Provincia: AQ

Committente

ragione sociale: COMUNE DI PESCASSEROLI

nella Persona di:

cognome e nome: MAZZULLI MASSIMILIANO
indirizzo: 67032 PESCASSEROLI [AQ]

Progettista

cognome e nome: MANCINI MICHELE MARIA
indirizzo: VIA DON PINO PUGLISI 34 60035 JESI [AN]
cod.fisc.: MNCMHL83T29E388R
tel.: 338/1416130
mail.: INFO@MICHELEMARIAMANCINI.IT

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

cognome e nome: TAMELLIN FABRIZIO
indirizzo: VIA ALDO MORO 18 60030 MONSANO [AN]
cod.fisc.: TMLFRZ77D18E388B
tel.: 347/0565942
mail.: FABRIZIO.TAMELLIN@GMAIL.COM

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda	MP001						
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE DALLE DITTE SUPERMERCATO DELFINA SNC	Codice scheda	DA002
---	--	----------------------	-------

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
nuovo...	Nominativo: ING. MANCINI MICHELE MARIA Indirizzo: VIA DON PINO PUGLISI 34 60035 JESI(AN) Telefono: 338/1416130		allegato	GLI EDIFICI ESISTENTI SONO LE STRUTTURE IN CA REALIZZATE E RIMASTE COSI' SENZA UTILIZZO DA OLTRE 30 ANNI. VERRANNO DEMOLITE SU SENTENZA DEL TAR PER REALIZZAZIONE E NON CONFORME AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALL'EPOCA DELLA REALIZZAZIONE. STATICAMENTE LA STRUTTURA NON E' ADEGUATA SECONDO IL DECRETO DEL 2018 SULLE COSTRUZIONI. -

ELENCO ALLEGATI

• nuovo...

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 7 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	pag.	<u>2</u>
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	pag.	<u>3</u>
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag.	<u>4</u>
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	pag.	<u>5</u>
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	pag.	<u>6</u>
Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	pag.	<u>6</u>
ELENCO ALLEGATI	pag.	<u>7</u>
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	pag.	<u>7</u>

PESCASSEROLI, 04/11/2020

Firma
